

**16.07.**

In der vergangenen Woche hat das Team 2 auf der Baustelle die letzten größeren Arbeiten abgeschlossen. Auch Eva ist zum zweiten Team in Nanzirugadde dazugestoßen.

Die Rigole zum Brunnen wurde fertiggestellt, die neue Pumpe angeschlossen, ein weiteres Solarfeld besorgt und verschiedene Herausforderungen bei den Pumpversuchen gemeistert.

Nachdem Kurt einige Pfuschereien vom Klempner noch einmal nachgebessert hat sind die kleineren Schwachstellen in den Rohrleitungen auch nun größtenteils beseitigt.

Auch die Dorfbewohner von Nanzirugadde sind fleißig als Arbeitstrupp mit dem vergraben der Leitungen und dem nivellieren des Geländes beschäftigt.

Parallel dazu wurde mit dem Zaunbau für die Abtrennung der Schutzzone 1 begonnen. In der Regenpause lernten uns die Kinder von Nanzirugadde das einheimische Kinderlied "Webale".

Als Überraschung zum „Sabbath“ organisierte der Manager unserer Unterkunft ein größeres Grillen mit Musik und Lagerfeuer.

Auch die Schalung aus dem Brunnen wurde entfernt.

Zusätzlich wurde das Wasser-Komitee und weitere Interessierte der CBO „Kikandwa Development Concern“ in das System im Rahmen eines Trainings eingewiesen.

Im Anschluss wurde gemeinsam eine Strategie entwickelt und diskutiert um das System langfristig zu betreuen.