

Ein kleiner Bericht von der Baustelle:

Nachdem Donnerstag und Freitag wirkliche Katastrophen tage waren, weil ständig die Wände des Brunnens weiter einbrachen, haben wir Freitag Abend durch eine geschickte Baumaßnahme die Sache beendet.

Danach konnten die Mauerarbeiten am Brunnen beginnen, sodass wir gestern die Hälfte des Brunnens gemauert hatten.

Auch die Arbeiten am Haus gingen zügig weiter. Ebenso wurde gestern der Wasserturm geliefert und hat bereits einen schönen, schweren Betonfuß erhalten.

Heute Morgen konnte dann der Ringanker am Haus gegossen werden, sodass Lukas im Anschluss anfangen konnte den Dachstuhl zu zimmern. Es wurde auch die Wasserleitung verlegt.

Außerdem waren Achim und Oswin in Kampala um dort unsere bestellten Solarzellen abzuholen und zusätzlich noch anderes Baumaterial zu kaufen.